



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่สภาฯ มีมติรับรองแล้ว เพื่อให้
ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าซอม

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายวุฒิชัย เกตุยงเกิด | ประธานสภาฯ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕) |
| ๒. นายสุธรรม หนูทอง | รองประธานสภาฯ (สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔) |
| ๓. นายโอชา ยวนทอง | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ |
| ๔. นายคำรณ คงมา | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ |
| ๕. นางมยุรา สังดวง | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ |
| ๖. นายธนากร ทองสงฆ์ | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ |
| ๗. นางสาวอุษา ศรียงค์ | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ |
| ๘. นายเสรี หมีนวลดี | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ |
| ๙. นายธีระศักดิ์ รักษ์ชุมคง | สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ |

ผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายณรงค์ คำสง | นายก อบต.ท่าซอม |
| ๒. นายมลชัย เลขาพันธ์ | รองนายก อบต.ท่าซอม |
| ๓. นายนิวัฒน์ นวลจันทร์ | รองนายก อบต.ท่าซอม |
| ๔. นายสุชาติ ชำนาญแทน | ปลัด อบต.ท่าซอม (เลขานุการสภาฯ) |
| ๕. นายสิทธิวุฒิ ทรัพย์แก้ว | รองปลัด อบต.ท่าซอม |
| ๖. น.ส.ลิตาพรรณ สถิตยภูมิ | หน.สำนักปลัด |
| ๗. นางเพ็ญศรี เอียดสังข์ | ผอ.กองคลัง |
| ๘. นายจารุวัต เอียดสังข์ | ผอ.กองช่าง |
| ๙. นายไชยวัฒน์ น้อยจินดา | นายช่างโยธา อาวุโส |
| ๑๐. น.ส.สุจิตตรา ฝั่งชลจิตร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ |

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

/เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

เลขานุการสภาฯ (นายสุชาติ ชำนาญแทน) ตรวจสอบองค์ประชุม ว่ามีสมาชิกฯ มาลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม และกล่าวเรียนเชิญ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๕/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลโอน (ย้าย) มาใหม่ คือนายจารุวัต เอียดสังข์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร หากไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องมีการยกมือ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่

๕.๑ พิจารณานุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย อบต.ท่าซอม (กองคลัง) มีความประสงค์จะแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการบุกเบิกถนนสายนายนายสิทธิ์ - สระน้ำหนองหลา หมู่ที่ ๔ โดยการ ๑) แก้ไขแผนผังโครงการเนื่องจากจุดสิ้นสุดโครงการมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง และ ๒) เปลี่ยนแบบงานวางท่อระบายน้ำจากแบบมาตรฐานงานทางโดยการเทคอนกรีตเป็นฐานมาเป็นแบบใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของรายการจากการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

๒. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการบุกเบิกถนนสายหุบ - สระแห้ว (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ ๖ โดยการ ๑) แก้ไขระยะทางจากเดิม ๖๘๐ เมตร เพื่อให้เป็นไปตามระยะทางจริงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

/ที่มีความยาวเพียง...

ที่มีความยาวเพียง ๖๖๐ เมตร ลดลง ๒๐ เมตร พร้อมปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๔,๑๑๑ บาท และ ๒) เปลี่ยนแบบงานวางท่อระบายน้ำจากแบบมาตรฐานงานทางโดยการเทคอนกรีตเป็นฐาน มาเป็นแบบใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของรายการจากการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒

๓. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านท่าไพล - ท่าไพลตก หมู่ที่ ๓ โดยการ ๑) แก้ไขระยะทางจากเดิม ๘๖๐ เมตร เพื่อให้เป็นไปตามระยะทางจริงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่มีความยาวเพียง ๘๕๐ เมตร ลดลง ๑๐ เมตร พร้อมปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒,๐๖๐ บาท และ ๒) เปลี่ยนแบบงานวางท่อระบายน้ำจากแบบมาตรฐานงานทางโดยการเทคอนกรีตเป็นฐาน มาเป็นแบบใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของรายการจากการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓

๔. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านป่ามัล - บ้านนายสุเรน (คันคลองด้านขวา) หมู่ที่ ๑ (๓ ช่วง) โดยการ ๑) งานกรุยทางถางป่า แก้ไขความกว้างจากเดิม ๖ เมตร เหลือ ๔ เมตร และแก้ไขระยะทางจากเดิม ๒,๒๖๐ เมตร เหลือ ๑,๓๑๐ เมตร ลดลง ๙๕๐ เมตร พร้อมปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๔๔,๙๒๑.๕๓ บาท และ ๒) งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง แก้ไขความกว้างจากเดิม ๕.๕ เมตร เหลือ ๓.๕ เมตร และแก้ไขระยะทางจากเดิม ๒,๒๖๐ เมตร เหลือ ๑,๓๑๐ เมตร ลดลง ๙๕๐ เมตร พร้อมปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒๔๗,๕๑๕.๒๕ บาท รวมวงเงินปรับลดทั้งสิ้น ๒๙๒,๔๓๖.๗๘ บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔

๕. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการ บุกเบิกถนนสายพุนนลิก - นานางถนอม หมู่ที่ ๗ โดยการเปลี่ยนแบบงานวางท่อระบายน้ำจากแบบมาตรฐานงานทางโดยการเทคอนกรีตเป็นฐาน มาเป็นแบบใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของรายการจากการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕

๖. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการ บุกเบิกถนนสายนาป่าเดียน - บ้านนายลี หมู่ที่ ๗ โดยการแก้ไขระยะทางจากเดิม ๓๔๐ เมตร เพื่อให้เป็นไปตามระยะทางจริงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่มีความยาวเพียง ๓๑๐ เมตร ลดลง ๓๐ เมตร พร้อมปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๓,๒๓๔ บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖

๗. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการ บุกเบิกถนนสายบ่อผู้ใหญ่เข้ - นานายกุง หมู่ที่ ๘ โดยการเปลี่ยนแบบงานวางท่อระบายน้ำจากแบบมาตรฐานงานทางโดยการเทคอนกรีตเป็นฐาน มาเป็นแบบใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของรายการจากการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗

๘. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านผู้ใหญ่มศกร หมู่ที่ ๖ โดยการเปลี่ยนแปลงจากแบบมาตรฐานงานทาง ฯ (แบบเลขที่ ทด-๗-๑๐๑ แผ่นที่ ๙๒) มาเป็นแบบ อบต.

คณะกรรมการตรวจงานการประชุม	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

/กำหนด...

กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของแบบรูปการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๘

๙. แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โครงการบุกเบิกถนนสายสระน้ำบ้านหุบ - คอกไก่อายสง หมู่ที่ ๖ โดยการเปลี่ยนแปลงงานวางท่อระบายน้ำจากแบบมาตรฐานงานทางโดยการเทคอนกรีตเป็นฐาน มาเป็นแบบใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของรายการจากการคำนวณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๙

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๙๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ จึงขออนุมัติจากสภา อบต.ท่าซอม เพื่อแก้ไขสัญญาต่อไป

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายธีระศักดิ์ รักษ์ชุมคง (ส.อบต.หมู่ ๙) สอบถามว่าเหตุใดถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจากเทคอนกรีตมาเป็นใช้แผ่นพื้นสำเร็จ ซึ่งการเทคอนกรีตแบบเดิมมันแข็งแรงอยู่แล้ว

นายเสรี หมีนวรรติ (ส.อบต.หมู่ ๘) สอบถามว่าโครงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเทคอนกรีตมาเป็นใช้แผ่นพื้นสำเร็จมีข้อแตกต่างเรื่องราคาหรือไม่ ส่วนการปรับลดระยะทางก็มีการลดวงเงินอันนี้ก็ไม่มีปัญหา และเห็นว่าโครงการบุกเบิกถนนนี้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่ช่วงเวลากการดำเนินการไม่ควรทำในช่วงฤดูฝน

นายธนากร ทองสงฆ์ (ส.อบต.หมู่ ๖) สอบถามว่าเดิมโครงการทางกองช่างได้วัดระยะทางมาก่อนแล้ว แต่ทำไมถึงได้หดหรือลดลงในภายหลัง

นายคำณ คมมา (ส.อบต.หมู่ ๒) สอบถามว่าโครงการของหมู่ที่ ๒ ทำไมถึงตกไป ทั้งที่โครงการอื่น ๆ ที่มีปัญหาที่หลังก็สามารถมาแก้ไขได้

ผอ.กองช่าง (นายจารุวัต เอียดสังข์) ได้รับมอบหมายจากนายก ฯ ชี้แจงว่าโครงการที่เปลี่ยนแปลงแบบรูปจากเทคอนกรีตมาเป็นใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปนั้น จากรายการคำนวณราคาจากแผ่นพื้นสำเร็จรูป แต่เกิดจากการผิดพลาดของแบบรูปของมาตรฐานงานทางแบบเทคอนกรีตมาแนบ สำหรับราคาแบบใช้แผ่นพื้นราคาถูกกว่าการเทคอนกรีต ส่วนเรื่องระยะทางที่ผิดพลาด เกิดจากการวัดระยะทางอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) ชี้แจงว่าตอนบรรจุโครงการเข้าแผน ฯ เราได้เปลี่ยนแปลงจากแบบมาตรฐานงานทางมาใช้แบบ อบต.กำหนดแล้ว แต่เกิดจากการไม่ได้ตั้งแบบรูปมาตรฐานงานทางออกเลยผิดพลาดมาจนถึงขั้นตอนขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ส่วนเรื่องระยะทางที่ขาดไปเราก็สามารถปรับลดวงเงินได้ และเรายังมิได้เบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด สำหรับโครงการของหมู่ที่ ๒ นั้นเราเห็นว่ามีปัญหามาก่อนแล้วจึงมิได้นำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินสะสมตั้งแต่แรก

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอสอบถามเลขานุการสภา ฯ ว่าสภา ฯ ต้องรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาดังกล่าวหรือไม่

เลขานุการสภา ฯ (นายสุชาติ ขำนาญแทน) ชี้แจงว่าการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติในเรื่องใด ๆ ของทางราชการก็

คณะกรรมการตรวจสอบการประชุม	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

/เปรียบเหมือนการ...

เปรียบเทียบผลการลงนามในหนังสือราชการของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
ย่อมต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่จะมากขึ้นอยู่กับแต่ละเรื่องหรือความเสียหาย
ต่อทางราชการที่เกิดขึ้น

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) เราจะพิจารณาอนุมัติทั้ง ๙ โครงการทีเดียว หรือแยกพิจารณาเป็นราย
โครงการ

นายธีระศักดิ์ รัชชคุ้มคง (ส.อบต.หมู่ ๙) เสนอให้แยกพิจารณาเป็นรายโครงการ

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) เป็นอันว่าเราจะแยกพิจารณาเป็นรายโครงการ มีท่านใดจะอภิปราย

หรือไม่ หากไม่มีขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๙ คน จึงขอมติว่าจะอนุมัติ
แก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการที่ ๑ สัญญาจ้าง
เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี
๒๕๖๖ โครงการที่ ๒ เลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี
๒๕๖๖ โครงการที่ ๓ เลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี
๒๕๖๖ โครงการที่ ๔ เลขที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๗ เสียง ไม่อนุมัติ ๑ เสียง (นายธีระศักดิ์ รัชชคุ้มคง) งด
ออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี
๒๕๖๖ โครงการที่ ๕ เลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี
๒๕๖๖ โครงการที่ ๖ เลขที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี
๒๕๖๖ โครงการที่ ๗ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี
๒๕๖๖ โครงการที่ ๘ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม		
ได้ตรวจสอบแล้ว		
(ลงชื่อ).....	SV 5	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....		กรรมการ
(ลงชื่อ).....		กรรมการ

/ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) ขอมติว่าจะอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการที่ ๙ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หรือไม่
ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา ฯ)

๕.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

- วาระที่หนึ่ง ปรีกษาลงมติรับหลักการแห่งร่าง ฯ
- วาระที่สอง แปรญัตติ
- วาระที่สาม ลงมติว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มี อยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้ง ระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็น การช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลนี้ และขอเสนอต่อสภา ฯ ให้พิจารณาสามารถรวดเร็ว

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๙ คน จึงขอมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง ฯ หรือไม่

ที่ประชุม มีมติรับหลักการด้วยเสียงข้างมาก จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธาน ฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) และขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๙ คน จึงขอมติว่าจะ พิจารณาสามารถรวดเร็วตามที่นายก ฯ เสนอหรือไม่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา ฯ)

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเร็ว ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่สอง แปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภา ฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธาน เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ หากไม่มีขอ ไปวาระที่สามลงมติว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา ฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

/๕.๓ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ...

๕.๓ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนตามที่ระเบียบ ฯ กำหนด บัดนี้ถึงขั้นตอนนำเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามร่างที่ได้แจกจ่ายแก่สมาชิกทุกท่านแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขณะนี้สมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๙ คน จึงขอถือว่าเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมที่นายก ฯ นำเสนอข้างต้นหรือไม่

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา ฯ)

๕.๔ เพื่อทราบประกาศ อบต.ท่าซอม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ ฯ ขอแจ้งให้สภา ฯ ทราบว่านายก อบต.ท่าซอมได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายคำรณ คงมา (ส.อบต.หมู่ ๒) แจ้งว่าตอนนี้เกิดเหตุลักเล็กขโมยน้อยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าว ปาล์ม เราควรติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่

นายธนากร ทองสงฆ์ (ส.อบต.หมู่ ๖) สอบถามโครงการที่เกี่วข้องภาพของ อบต. คือโครงการถนนบางพูด - พัทธสีมา หมู่ ๖ ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว และการกำจัดวัชพืชในลำน้ำเราจะมีแนวทางอย่างไร

นายก อบต.ท่าซอม (นายณรงค์ คำสง) เรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดตอนนั้น อบจ.นศ. จะมาติดตั้งให้ซึ่งจะได้ติดตามต่อไปหากไม่ได้จริง ๆ เราก็จะได้จัดทำงบประมาณเพื่อติดตั้งเองต่อไป สำหรับเรื่องถนนของหมู่ที่ ๖ ทราบว่า อบจ.นศ.ได้เข้าแผน ฯ ไว้แล้วตอนนี้ก็กำลังติดตามความคืบหน้าอยู่ ส่วนเรื่องกำจัดวัชพืชในคูคลองเราจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหารพัฒนาเป็นที่แรก คาดว่าจะดำเนินการได้ทุกสายในเขตพื้นที่หลังจากน้ำลด

ประธานสภาฯ (นายวุฒิชัย เกลี้ยงเกิด) เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องได้อีก ขอเชิญครับ/ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ชำนาญแทน)

เลขานุการสภา

ผู้จดบันทึก

คณะกรรมการตรวจสอบการประชุม	
ได้ตรวจสอบแล้ว	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

สภา อบต.ท่าซอม	
สัปดาห์ที่ 1/2567 ลว. 13 ก.พ. 67	
(ลงชื่อ).....	ประธานสภา
(ลงชื่อ).....	รองประธานสภา